

## Terminplan MWM - Media Works Munich Schadstoffsanierung Gebäude

Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	% Abgeschlossen
1					
2	Vorabmaßnahmen	25 Tage	Mon 01.08.22	Fre 02.09.22	5%
3	Schlüsselübergabe	1 Tag	Mon 01.08.22	Mon 01.08.22	100%
4	Anlieferung und aufstellen Bauzaun gemäß Planvorgabe	1 Tag	Don 11.08.22	Don 11.08.22	0%
5	Entrümpelung und Verwertung Gebäudeinverntar	20 Tage	Mon 08.08.22	Fre 02.09.22	0%
6					
7	Schadstoffsanierung Gebäude	275 Tage	Mon 05.09.22	Fre 22.09.23	0%
8	Beginn Rückbaumaßnahme	0 Tage	Mon 05.09.22	Mon 05.09.22	0%
9					
10	Baustelleneinrichtung	25 Tage	Mon 05.09.22	Fre 07.10.22	0%
11	Baustelle einrichten (Aufenthaltsräume & Sanitärräume Gebäude 1400)	5 Tage	Mon 05.09.22	Fre 09.09.22	0%
12	Anlieferung und Aufbau Seilbagger	2 Tage	Die 06.09.22	Mit 07.09.22	0%
13	Anlieferung Sanierungsequipment	5 Tage	Mon 05.09.22	Fre 09.09.22	0%
14	Herstellung Containerstellplatz Innehof	5 Tage	Mon 03.10.22	Fre 07.10.22	0%
15					
16	Schadstoffsanierung Gebäude 1500 (ohne Gebäudeteil 1501)	54 Tage	Mon 05.09.22	Don 17.11.22	0%
17	Entkernung	12 Tage	Mon 05.09.22	Die 20.09.22	0%
18	Schadstoffsanierung KMF und Asbest	42 Tage	Mit 21.09.22	Don 17.11.22	0%
19					
20	Schadstoffsanierung Gebäude 1300 (ohne Gebäudeteil 1301)	54 Tage	Mon 03.10.22	Don 15.12.22	0%
21	Entkernung	12 Tage	Mon 03.10.22	Die 18.10.22	0%
22	Schadstoffsanierung KMF und Asbest	42 Tage	Mit 19.10.22	Don 15.12.22	0%
23					
24	Schadstoffsanierung Gebäude 1320	49 Tage	Mon 07.11.22	Don 12.01.23	0%
25	Entkernung	12 Tage	Mon 07.11.22	Die 22.11.22	0%
26	Schadstoffsanierung KMF und Asbest	30 Tage	Mit 23.11.22	Don 12.01.23	0%
27					
28	Schadstoffsanierung Gebäude 1310 (inkl. Gebäudeteil 1301)	51 Tage	Mon 09.01.23	Mon 20.03.23	0%
29	Entkernung	14 Tage	Mon 09.01.23	Don 26.01.23	0%
30	Schadstoffsanierung KMF und Asbest	37 Tage	Fre 27.01.23	Mon 20.03.23	0%
31					
32	Schadstoffsanierung Gebäude 1510 (inkl. Gebäudeteil 1501)	51 Tage	Mon 20.02.23	Mon 01.05.23	0%
33	Entkernung	14 Tage	Mon 20.02.23	Don 09.03.23	0%
34	Schadstoffsanierung KMF und Asbest	37 Tage	Fre 10.03.23	Mon 01.05.23	0%
35					
36	Schadstoffsanierung Gebäude 1400	67 Tage	Don 30.03.23	Fre 30.06.23	0%
37	Entkernung	17 Tage	Don 30.03.23	Fre 21.04.23	0%
38	Schadstoffsanierung KMF und Asbest	50 Tage	Mon 24.04.23	Fre 30.06.23	0%
39					
40	Schadstoffsanierung Gebäude 1410	28 Tage	Mon 26.06.23	Mit 02.08.23	0%
41	Entkernung	8 Tage	Mon 26.06.23	Mit 05.07.23	0%
42	Schadstoffsanierung KMF und Asbest	20 Tage	Don 06.07.23	Mit 02.08.23	0%
43					
44	Schadstoffsanierung Gebäude 1250	47 Tage	Mon 17.07.23	Die 19.09.23	0%
45	Entkernung	10 Tage	Mon 17.07.23	Fre 28.07.23	0%
46	Schadstoffsanierung KMF und Asbest	37 Tage	Mon 31.07.23	Die 19.09.23	0%
47					
48	Sonstige Maßnahmen	3 Tage	Mit 20.09.23	Fre 22.09.23	0%
49	Restleistungen, Beräumung	3 Tage	Mit 20.09.23	Fre 22.09.23	0%
50	Ende Rückbaumaßnahme	0 Tage	Fre 22.09.23	Fre 22.09.23	0%

01.08

01.08

11.08

08.08

Vorabmaßnahmen

Schlüsselübergabe

Anlieferung und aufstellen Bauzaun gemäß Planvorgabe

Entrümpelung und Verwertung Gebäudeinverntar

05.09

Beginn Rückbaumaßnahme

05.09

Baustelleneinrichtung

05.09

Baustelle einrichten (Aufenthaltsräume & Sanitärräume Gebäude 1400)

06.09

Anlieferung und Aufbau Seilbagger

05.09

Anlieferung Sanierungsequipment

03.10

Herstellung Containerstellplatz Innehof

05.09

Schadstoffsanierung Gebäude 1500 (ohne Gebäudeteil 1501)

05.09

Entkernung

21.09

Schadstoffsanierung KMF und Asbest

03.10

Schadstoffsanierung Gebäude 1300 (ohne Gebäudeteil 1301)

03.10

Entkernung

19.10

Schadstoffsanierung KMF und Asbest

07.11

Schadstoffsanierung Gebäude 1320

07.11

Entkernung

23.11

Schadstoffsanierung KMF und Asbest

09.01

Schadstoffsanierung Gebäude 1310 (inkl. Gebäudeteil 1301)

09.01

Entkernung

27.01

Schadstoffsanierung KMF und Asbest

20.02

Schadstoffsanierung Gebäude 1510 (inkl. Gebäudeteil 1501)

20.02

Entkernung

10.03

Schadstoffsanierung KMF und

Projekt: MWM München  
 ARGE MWM Schadstoffsanierung  
 Datum: Fre 05.08.22

Symbol	Beschreibung
	Projektsammelvorgang
	Manueller Vorgang
	Nur Anfang
	Stichtag
	Inaktiver Vorgang
	Nur Dauer
	Nur Ende
	In Arbeit
	Inaktiver Meilenstein
	Manueller Sammelrollup
	Externe Vorgänge
	Manueller Fortschritt
	Inaktiver Sammelvorgang
	Manueller Sammelvorgang
	Externer Meilenstein